



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA	Nº OPERAÇÃO 1088.452-84	Nº SICONV 945535	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ESTRADA DO BARREIRO	MUNICÍPIO / UF IPIUIUNA- MG	REPASSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA 106.896,01	INVESTIMENTO 588.000,01	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO BARREIR	Licitado / Em Execução	4101,07	m²	164/2025	2	588.000,01	102.717,19	325.190,10	427.907,29	72,77%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(17,47%)	(55,30%)	(72,77%)	
							Repasse	481.104,00	84.043,62	266.071,87	350.115,49	
							Contrapartida	106.896,01	18.673,57	59.118,23	77.791,80	72,77%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	588.000,01	102.717,19	325.190,10	427.907,29	

Acumulado Anterior: 17,47%

Observações:

IPIUIUNA- MG

Local

terça-feira, 12 de maio de 2026

Data

Representante Tomador

Nome: ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: SP 5070445752/D MG

ART/RRT: MG20264770056

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: