



**DICON ARTEFATOS EM CIMENTO**  
**Bloquetes, mourões, meio fio, lajes e outros**  
**Tel.: (35) 9 9955-2953 / (35) 9 99585308**  
**CNPJ: 24.481.804/0001-18 INSC. EST.: 002.733.648.00-80**  
**DIOGO LELES DE SOUZA-ME**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE IPIÚNA				DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2026								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO ESTRADA DO BARREIRO				PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138/2025								
LOCAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE IPIÚNA E O BAIRRO DO BARREIRO				CONCURRENCIA ELETRONICA Nº 0002/2025								
MEDIÇÃO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE ESTRADA O BAIRRO DO BARREIRO IPIUUNA/MG.				REPASSE Nº 945535/MIDR/CAIXA								
				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/03/2026 À 12/05/2026								
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDA DE	CUSTO UNITARIO (S/BDI)	CUSTO UNITARIO (COM BDI)	CUSTO TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO		
								R\$	102.717,19	R\$	325.190,10	
<b>1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS BAIRRO DO BARREIRO</b>								R\$	5.374,63	R\$	5.374,63	0
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF-03/2022-OS	M²	4,5	444,87	546,08	2457,35	2457,35	----		
1.2	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO.	MÊS	3	792,2	972,43	2917,28	2917,28	----		
<b>2. SERVIÇOS EM SOLO</b>								R\$	9.413,70	R\$	9.413,70	0
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	4101,07	1,87	2,30	9413,70	9413,70	----		
<b>3. EXECUÇÃO DE BASE</b>								R\$	80.930,48	R\$	80.930,48	0
3.1	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	205,05	251,5369	308,76	63311,55	63311,55	----		
3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	6151,5	2,26	2,77	17065,18	17065,18	----		
3.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	512,63	0,88	1,08	553,74	553,74	----		
<b>4. PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO</b>								R\$	217.706,308		217706,3085	
4.1	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2162,7144	81,17	99,64	215484,59	----	215484,59		
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	32,08	56,42	69,26	2221,72	----	2221,72		
<b>5. DRENAGEM PLUVIAL</b>								R\$	100.485,41		R\$ 100.485,40	
5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	967,86	54,61	67,03	64879,31	----	64879,31		
5.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	128,49	60,12	73,80	9482,22	----	9482,22		
5.3	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	77,85	10,34	12,69	988,10	----	988,10		
5.4	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	5,19	192,03	235,72	1223,37	----	1223,37		
5.5	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	43,25	126,7	155,52	6726,42	----	6726,42		
5.6	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	68,89	23,475	28,82	1985,10	----	1985,10		
5.7	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	6,71	5,84	7,17	48,10	----	48,10		
5.8	SEINFRA	ED-48550	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	6	1557,99	1912,43	11474,60	----	11474,60		
5.9	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	3	998,83	1226,06	3678,19	----	3678,19		

6. SINALIZAÇÃO								R\$	13.463,13		0
6.1	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M²	5,81	1121,79	1377,00	8000,35	----	----	
6.2	SINAPI	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	28,6	108,46	133,13	3807,65	----	----	
6.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	1,63	78,83	96,76	157,73	----	----	
6.4	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	1,63	465,38	571,25	931,14	----	----	
6.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	1,63	283,012	347,40	566,26	----	----	
<b>7. ADMISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$</b>	<b>20.998,31</b>	<b>6998,39</b>	<b>6998,39</b>
7.1	COMPOSIÇÃO	CP1	ADMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	5702,19	6999,44	20998,31	<b>6998,39</b>	6998,39	

\_\_\_\_\_  
RUBÉNS DANTAS DOS SANTOS JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 212951/D

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DE FISCALIZAÇÃO  
CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO  
CREA SP 5070445752/D MG